

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 08/03/2022 Uitgiftedatum verslag: 08/03/2022
 Verslagnummer: 0695-220308-02

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbruggen
 Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel
 T: 016 63 47 45 E: btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616
 De agent-bezoeker: nummer 0695

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: WALDEN
 Adres: KRIJKELBERG 1, 3360 BIERBEEK
 Naam eigenaar, uitbater of beheerder: WALDEN
 Adres: BURCHTSTRAAT 20, 3000 LEUVEN
 Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: WALDEN
 Adres: KRIJKELBERG 1, 3360 BIERBEEK
 BTW-nummer: 0451242218

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: WALDEN
 Adres: BURCHTSTRAAT 20, 3000 LEUVEN
 EAN- code:
 Nummer teller: 5934965
 Private hoogspanningscabine: Nee
 Type installatie: Wooneenheid

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Vrij controlebezoek oude installatie(8.4.3 of 8.4.4)
 Datum uitvoering van de installatie: Vóór 01/10/1981

Informatie inhoud controle: Geen

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast
 Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.

RE06_01-08_01 09-21
 Verslagnummer 0695-220308-02



Gegevens van de elektrische installatie:


Spanning en aard van de stroom: Mono 230V
 Voedingsleiding hoofdbord: Type: VOB - Doorsnede: 2 x 10 mm²
 Type aardelektrode: Onbekend
 Aantal borden: 2

Nominale waarde bescherming aansluiting: 40A
 Type algemene schakelaar: 4P 40A/300mA
 Type aardverbindingssysteem: TT
 Aantal stroombanen: 1 + 16 (reserve inbegrepen)

BESCHRIJVING:

Zie ééndraadsschema's en situatieplannen
 Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 40 A 30 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's



Ref. verslag gelijkvormigheidscontrole: ref. 0395-170323-03
 Plaatsaanduiding ondergrondse leidingen: n.v.t.

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreadingsweerstand van de aardverbinding: 26 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 50 MOhm
 Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: OK
 Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: OK
 Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

Vastgestelde inbreuken:

Geen

Opmerkingen:

Geen

Besluit van de controle:

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 08/03/2027



Tijdstip van afwerking:

agent-bezoeker 0695 i.o. van de technisch directeur

08/03/22 11:13

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum

**Verwijzing naar de reglementaire voorschriften:****1. De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden:**

- voor het onderhoud ervan of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
- de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie te allen tijde worden nageleefd;
- de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
- het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
- onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
- de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
- een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.

RE06_01-08_01 09-21

Verslagnummer 0695-220308-02



3 / 3

Normec BTV Vlaams-Brabant
Nieuwlandlaan 105 (B412)
3200 AARSCHOT
016 63 47 45
016 63 12 21
vlaamsbrabant-btv@normecgroup.com

WALDEN
ORGANISATIE BROEDERS VAN LIEFDE

KRIJKELBERG 1
3360 BIERBEEK

O. Ref. : 2026/1/CT09498506/CTR020644_A0020 K09660561/VBR031161/LT
U. Ref. :

Verslagdatum : 27/01/2025 Tel. : 016 24 05 80 - 016 24 05 88
Verslagnummer : 0429-250127-06 - 0429-240111-03

VERSLAG VAN DE CONTROLE VAN EEN BINNENINSTALLATIE AARDGAS

periodiek

Datum van controle : 27/01/2025
Plaats van controle : DE BURCHT BURCHTSTRAAT 20
3000 LEUVEN
Eigenaar : Broeders Van Liefde
Aanwezige personen : Dhr. Olivier Favails
Installateur : Thermo Technic Leuven
DNB : Fluvius

1. ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN

Gasmeter: Klasse: G4 Nr.: 92912080 Index [m³]: 27647,336
Installatie: MOP [mbar]: 21 / /
bestaande

Leidingen en toebehoren (diameter, materiaal, omvang, locatie, kranen, stoppen, drukregelaars, ...):

Staal 1" 4m + koper 22mm 10m

Toestellen (merk/model, type, nominaal vermogen [kW], serienummer, locatie, omschrijving afvoerkanaal, ...):

CV Vaillant Ecotec Plus CV 206/8-5 - PN: 19,9kW - Type: B23 - SN: 21192100100214833100005090N6

2. CONTROLE

Volgens de actuele staat van de gecontroleerde aardgas binneninstallatie(gedeelten) en voor zover de visuele controle mogelijk is:

RD013_05-23

VMA - 66.02



Maatschappelijke zetel / Siège social:
Roderveldlaan 2
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616
RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbtv.com

2.2 De proeven volgens de werkinstructie: 10Id012A

Op basis van volgende gelijktijdige waarnemingen: het niet ontstaan van bellen op al de bereikbare delen tijdens het afzeppen met een schuimend product; en een drukmeting tijdens een voldoende lange periode. Deze periode: is de tijd nodig voor het afzeppen, en is in functie van de omvang van de installatie en de omstandigheden, deze periode heeft een minimum tijdsduur volgens de werkinstructie.

De proeven:

Dichtheidsproef:

Meetinstrument: gasmeter klasse < of = G6.

Proeffluidum: Aardgas

Bijhorende proefdruk(ken) [mbar]: MOP

3. INBREUKEN EN OPMERKINGEN

3.1. Inbreuken

Geen

3.2. Opmerkingen

- 1 Gasteller in kelder, CV gelijkvloers wasplaats gelijkvloers.
- 2 Het isometrisch schema is ons nog voor te leggen.

4. BESLUIT

De controle volgens het punt 2.2., heeft voldoening geschonken.

5. MEDEDELINGEN EN PLICHTEN

- De installaties waarvan de controle geen voldoening heeft geschonken of die in strijd zijn met de normen of regelgeving mogen niet in dienst zijn. De distributienetbeheerder en alle belanghebbende (eigenaars, huurders, gebruikers, ...) dienen onmiddellijk te worden geïnformeerd door de opdrachtgever of andere geïnformeerde personen. Indien ze in dienst blijven, moeten de werken, nodig om de overtredingen die opgemerkt werden te verhelpen, zonder vertraging uitgevoerd worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.
- De geldende gebruiks-, inspectie-, onderhouds-, lokale- en veiligheidsvoorschriften zijn te respecteren. Zij behoren niet tot de controle. Deze controle betreft niet de (werk)procedures, noch de goede werking, noch de eerste controle vóór de ingebruikname, noch de periodieke controle, noch het onderhoud, noch in het algemeen en noch specifiek volgens de voorschriften van de fabrikant, van de gasdetectiesystemen en beveiligingen en regelaars en toestellen en toebehoren.
- Er zijn, buiten dit verslag, meer documenten nodig, o.a. getuigenschrift van de installateur volgens art. 48 van het K.B. 28.6.1971.
- De installatie moet gecontroleerd worden na wijziging of uitbreiding, voor de indienststelling. De controle beperkt zich tot het moment van controle.
- In geval van gasreuk alarmeer uw DNB:
Fluvius 0800 65 065, Sibelga 0800 19 400, ORES 0800 87 087, RESA 04 362 98 38.
- De Europese richtlijnen drukapparatuur en de Europese richtlijnen ATEX, zijn te respecteren. De controle betreft niet deze richtlijnen.
- Def. : MOP: maximale bedrijfsdruk, maximum operating pressure of PMS(A). DNB: distributienetbeheerder.
- Betekenis van inbreuken: niet-conformiteit van het gecontroleerde object ten opzichte van wat er in de rubriek "controle" staat, wat invloed heeft op de besluitvorming.
- Betekenis van opmerkingen: betreffen zaken die geen invloed hebben op de besluitvorming, of buiten het kader van de controle vallen en een risico inhouden, of organisatorische gegevens.
- Kopieën: Dit verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden.

RD013_05-23

VMA - 66.02



- Uitbesteding: Uitbestede objecten / keuringsmethoden, gekenmerkt met (*), zijn uitgevoerd door:

6. BIJLAGEN

7. KOPIE(ËN)

Verdeeld aan:

Tijdstip van afwerking:

agent-bezoeker 0429 i.o. van de technisch directeur

27/01/25 11:49

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum



RD013_05-23

VMA - 66.02



Maatschappelijke zetel / Siège social:

Roderveldlaan 2

2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616

RPR Antwerpen / RPM Anvers

normecbtv.com